المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع إنشاء مجمع النويعمة التعليمي للبنات
الرياض - وادي الدواسر النويعمة
تنفيذ / شركة بناء الجزيرة للمقاولات
حصر كميـــات الأعمال الإعتيادية فوق سطح الأرض للصالة

وزارة التعليم
Ministry of Education

م	رمز المواصفة	أسـم البنـد	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزئى	خصم	اجمالى
24	4/23	دهانات بلاستيكية للحوائط الداخلية								
		الدور الارضي								
		تغيير ملابس	م2	2	5.80		2.70	31.32		
			م2	2	3.00		2.70	16.20		
		خصم ش 5	م2	2	0.40		0.80		0.64	
		خصم ب3	م2	2	1.00		2.20		4.40	
		مسرح	م2	1	6.00		2.70	16.20		
			م2	2	4.20		2.70	22.68		
		خصم ب3	م2	1	1.00		2.20		2.20	
		ممر	م2	2	3.65		2.70	19.71		
			م2	2	2.15		2.70	11.61		
		خصم ب3	م2	1	1.00		2.20		2.20	
		خصم مدخل	م2	1	1.00		2.20		2.20	
		خصم مدخل	م2	1	1.40		2.20		3.08	
		خصم ش3	م2	1	1.00		1.00		1.00	
		ممر	م2	1	6.20		2.70	16.74		
			م2	2	1.50		2.70	8.10		
			م2	1	9.20		2.70	24.84		
		خصم مدخل	م2	1	1.50		2.20		3.30	
		خصم ش4	م2	2	0.40		1.00		0.80	
		خصم ب3	م2	2	1.00		2.20		4.40	
		ممر	م2	2	2.20		2.70	11.88		
			م2	2	1.20		2.70	6.48		
		خصم مدخل	م2	1	2.20		2.20		4.84	
		خصم ب3	م2	2	1.00		2.20		4.40	
		الاجمالى						185.76	33.46	152.30
		الدور الاول علوي								
		صالة	م2	2	7.40		3.00	44.40		
			م2	2	5.80		3.00	34.80		
		خصم ش2	م2	4	1.20		1.00		4.80	
		خصم ب3	م2	1	1.00		2.20		2.20	
		مشرف	م2	2	4.10		2.70	22.14		
			م2	2	6.00		2.70	32.40		
		خصم فتحة	م2	1	4.40		1.00		4.40	
		خصم ب3	م2	1	1.00		2.20		2.20	
		غرفة طبية	م2	2	4.40		2.70	23.76		
			م2	2	2.70		2.70	14.58		
		خصم ش2	م2	1	1.20		1.00		1.20	
		خصم ب3	م2	1	1.00		2.20		2.20	
		مستودع	م2	2	1.70		2.70	9.18		
			م2	2	2.00		2.70	10.80		
		خصم ب4	م2	1	0.80		2.20		1.76	

مهندس المقاول
م / احمد زيدان

مهندس الاشراف
م / يوسف الفكي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شئون المباني

مشروع إنشاء مجمع النويعمة التعليمي للبنات
الرياض - وادي الدواسر النويعمة
تنفيذ / شركة بناء الجزيرة للمقاولات
حصر كميـــات الأعمال الإعتيادية فوق سطح الأرض للصالة

وزارة التعليم
Ministry of Education

م	رمز المواصفة	أســـم الـبـــــــــــــــــنـــد	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان		
					طول	عرض	ارتفاع	جزئى	خصم	اجمالى
24	4/23	دهانات بلاستيكية للحوائط الداخلية								
		ممر	م2	2	3.00		2.70	16.20		
			م2	2	2.20		2.70	11.88		
		خصم ب3	م2	2	1.00		2.20		4.40	
		خصم مدخل	م2	1	1.50		2.20		3.30	
		ممر	م2	2	1.50		2.70	8.10		
			م2	1	6.20		2.70	16.74		
			م2	1	9.00		2.70	24.30		
		الاجمالى						269.28	26.46	242.82
		السلم	م2	2	4.30		6.00	51.60		
			م2	1	2.60		6.15	15.99		
			م2	1	8.80		2.40	21.12		
		الاجمالى								88.71
		الاجمالى						0.00	0.00	0.00

اجمالي أعمال دهانات بلاستيكية للحوائط الداخلية = 483.83 م2

مهندس المقاول
م / احمد زيدان

مهندس الاشراف
م / يوسف الفكي